

Datum:

Färdiganmälan - Checklista

Ifylld och undertecknad färdiganmälan skickas till:

Söderhamn Nära AB

Box 94

826 22 Söderhamn

Frågor angående denna blankett kontakta Söderhamn Nära

Avsändare

Anläggningsadress _____ Fastighet/arrende _____

Namn fastighetsägare _____ Telefonnummer _____

Behörig elinstallatör _____

Telefonnummer _____

Behörig vvs-installatör _____

Telefonnummer _____

Fastighetsinstallation: checkbox fylls i av fastighetsägaren

		OBS! Fylls i av Söderhamn Nära vid driftsättning		
		Ja	Nej	Anmärkning
1. Anläggningen är utförd i enlighet med monteringsanvisningen för LPS2000__ (t ex frostskydd, förankring och placering)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Tryckavloppsledningen inom fastigheten är utförd med 40 mm ledning, PE DN40, tryckklass PN 10 (brun märkning).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Återfyllning till befintlig marknivå kring tanken är färdig i enlighet anvisningarna i "Montering och drift - LPS2000E/Ex".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Marken inom en radie av 1,5 m från LPS-enhetens ska vara utförd i enlighet anvisningarna i "Montering och drift - LPS2000E/Ex".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Befintligt avloppssystem är överkopplat till LPS-tanken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

OBS! Fylls i av Söderhamn
Nära vid driftsättning

6. Befintligt vattensystem (eget brunnsvatten eller motsvarande) är fränkopplat vid kommunal vattenanslutning.

Ja

Nej

Anmärkning

7. Vattenmätarkonsol med 2 st ventiler och backventil efter utgående ventil samt passbit är monterad. Konsolen ska vara placerad frostfritt och lättåtkomligt för montage, byte och avläsning. Gäller permanent boende.

8. Första tappstället för vattnet är placerad efter vattenmätaren.

ELINSTALLATION

9. Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör.

10. Larmindikator med lampa ska vara placerad på synlig plats så att fastighetsägaren uppmärksammar högnivåalarmet.

11. Elinstallation ska vara färdig enligt monteringsanvisningen och testad. Pump och larmindikator ska vara inkopplade med separata 10 A, trög säkring. Säkringarna ska vara uppmärkta vid el-centralen.

Jag intygar att anläggningen är utförd enligt ovan lämnade uppgifter och enligt Skandinavisk Kommunalteniks monteringsanvisningar.

Ort och datum: _____

Underskrift Fastighetsägare _____ Namnförtydligande _____

Underskrift behörig elinstallatör _____

Underskrift behörig vvs-installatör _____

Drift- och vinteravställning

LPS-pumpstationerna är byggda för året runt bruk förutsatt att installationen är gjord enligt monteringsanvisningen. Det betyder att alla ledningar ligger på frostfritt djup eller är frostskyddade.

Söderhamn Nära är ansvarig över att huvudledningsnätet är frostskyddat. Installationen på tomtmark är fastighetsägarens ansvar.

Vi rekommenderar att anläggningen är påslagen även om fastigheten inte nyttjas. Anledningen är att ovidkommande vatten, ett inläckage, kan komma in i pumpstationen. Då måste pumpen vara spänningssatt för att inte avloppet ska "rinna över kanten". Detsamma gäller för läckande kranar. En droppe då och då blir stora mängder med tiden.

På nästföljande sida följer en checklista för den som vill "stänga av" sitt system under längre tid och som har en anläggning som riskerar att frysa under den perioden.

Checklista vid längre (>1 månad) uppehåll i användandet

- Spola i kranen 5-10 minuter med vatten för att späda ut avloppsvattnet i tanken.
- Om värmen i fastigheten stängs av, se till att vattenmätare, toalettstolar, golvbrunnar är tömda eller frotskyddade med frotskyddsvätska (använd miljövänlig sort och inte "bilglykol" som är giftigt).
- Låt spänningen till pumpen vara påslagen för att pumpa ut ev. inläckande vatten .
- Alternativt: Om det inte föreligger risk för inläckage, stäng av strömmen till pumpen.

Checklista vid påställning efter uppehåll

- Kontrollera att ledningar och pumpstation är upptinade.
- Kontrollera att spänningen är påslagen till pumpstationen.
- Kontrollera funktionen genom att spola vatten. När pumpen startat, stäng av vattenkranen och pumpen skall stanna efter ca 30-50 sekunder. Om den stannar inom 10 sekunder kan ledningen vara frusen eller en ventil stängd.

ATT SPOLA RÄTT ÄR LÄTT

Bara tre saker hör hemma i toaletten

KISS



BAJS



TOALETTPAPPER



De fem vanligaste sakerna som fulspolas

BOMULLSTUSSAR



FLYTANDE KEMIKALIER



TAMPONGER



VÅTSERVETTER



TOPS

